

作業完了報告

| | |
|--------|--|
| 作業実施項目 | 久留米市内アパート トイレ修理 パーツ交換 |
| 作業内容 | オーバーフロー管交換 (作業時間 約1時間) |
| コメント | トイレのタンクに水が貯まらないということで、原因調査を実施。オーバーフロー管(ロータンク内パーツ)の不良であることが分かりました。オーバーフロー管の亀裂は目視が難しく、便器内への漏水状況も分かりづらいです。長期間漏水になるケースが多く水道局からの連絡で気づくこともあります。水道代の損失につながります。ロータンク内には手を触れず、連絡を下さい。 |

パーツ取り外し



パーツ点検・交換



パーツ取り付け

