

## 作業完了報告

作業実施項目	久留米市内アパート 給水管ピンホール修理
作業内容	給水管交換（鋼管→塩ビ管） （作業時間 2日）
コメント	埋設部の給水管は劣化が進行すると、ピンホールをおこし、給水障害を引き起こします。長期間発見が遅れますと、地盤の沈下が起こり、建築物やその他の埋設物にも支障をきたします。漏水が発見された時点での早急な復旧が必要です。

漏水箇所発見



ピンホール拡大



埋め戻し



破損部特定



給水管交換完了



舗装完了

