

作業完了報告

作業実施項目	鳥栖市内市営住宅 污水管詰まり<木の根>清掃
作業内容	高圧洗浄・ロッド（根切り） （作業時間 約2時間）
コメント	外部排水管は古いものでは木の根の侵入により詰まりを起こす箇所があります。配管の更新も視野に入れながら、対処療法的に高圧洗浄で清掃して、侵入した木の根をロッド切断し除去をします。

作業物件



作業実施前



作業実施中



作業実施中



木の根 除去

作業完了

