

作業完了報告

作業実施項目	福岡市内マンション 雨水立管清掃・雨水桝清掃・給水管カバー補修
作業内容	高圧洗浄・手作業（排土）・高所作業車（作業時間 約5時間）
コメント	屋上の排水（雨水）用立管に雨や風で運ばれてきた塵や砂が詰まっていたため、高圧洗浄にて除去後、雨水桝から排土作業を実施。長年の蓄積のため大量。他にも、給水管のカバーが劣化し給水管（外側）が腐食しはじめていたため、カバーの補修を実施した。

作業物件



作業実施中

高所作業車



作業実施中



排土



給水管カバー補修



劣化していたカバーをとって



新しいカバーに更新